CUADRO CONTROL OPORTUNIDADES DE MTTO. PREVENTIVO

1. INFORMACIÓN GENERAL

Empresa	SERCRE SRL.
Area	EQ.SEMI-PESADO
Sub-Area / Plan Mtto.	MP-SEMIPESADO-CGR
Desde	21/12/2016
Hasta	05/11/2017
Sistema	TODO
Componente	

2. DATOS DEL EQUIPO / MAQUINARIA

Código	G-06
Placa	2177-TRA
Tipo	CAMION HIDROGRUA
Marca	NISSAN
Modelo/Serie	CONDOR
Color	BLANCO
Año	1997

3. REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

#	SISTEMA	COMPONENTE	UBICACIÓN	CHOFER / SOLICITANTE	Nº OT'S	FECHA REALIZACION	HRS / REALIZADO	CADA / HRS	INTERVALO ACTUAL / HRS	HRS / ACTUAL	% VARIANZA	PROYECCION / FECHA	HRS / ACCION PROYECTADA	ESTADO	OBSERVACION / REPUESTOS
1	SISTEMA CHAPERIO DEL VEHICULO Y CHASIS	Reajuste Cabina - Carroceria y Chasis	BASE	HERNAN VELEZ	32	16/02/2017	0	2500	8	8	0	-	2500	REFORZADO + SOLDAR	REV.ENDEREZADO DE CHASIS Y REFORZADO CON PLANCHA EN ("U" Y CORTE EN PICO DE PESCADO) AMBOS LARGUEROS + SOLDADURA 70/18
2	SISTEMA CHAPERIO DEL VEHICULO Y CHASIS	Reajuste Cabina - Carroceria y Chasis	BASE	VELEZ	68	17/03/2017	8	2500	124	132	-95	31/01/2019	2508	REFORZADO + SOLDAR	REV.SOLDAR Y REFORZAR CHASIS LADO ANTERIOR DERECHO ZONA CABINA CHOFER

3	SISTEMA CHAPERIO DEL VEHICULO Y CHASIS	Verf. C/ Vidrio Parabrisas (Del. - Tras.)	VIDCLA	HERNAN VELEZ	257	16/10/2017	0	2500	1130	1130	0	-	2500	CAMBIO	REV.CAMBIO DE VIDRIO PARABRISAS LAMINADOS DE SEGURIDAD (DELANTERO - 1PZAS) + CAMBIO DE GOMA COLIZA O GOMA Z (6MTS - 1PZAS)
4	SISTEMA CHAPERIO DEL VEHICULO Y CHASIS	Lubricación Chapas y Jaladores de Puertas	BASE	HERNAN VELEZ	000	07/01/2017	0	1750	2	2	0	-	1750	VERF.OK.-	
5	SISTEMA CHAPERIO DEL VEHICULO Y CHASIS	Verf. Prendido Carroceria + Parachoques	BASE	HERNAN VELEZ	000	07/01/2017	0	1000	2	2	0	-	1000	VERF.OK.-	
6	SISTEMA CHAPERIO DEL VEHICULO Y CHASIS	Verf. Prendido Carroceria + Parachoques	JC	VELEZ	229	22/08/2017	2	1000	940	942	-6	19/10/2017	1002	REAJUSTE	REV,REAJUSTE PRENDIDDO DE CARROSERIA (1PZAS)
7	SISTEMA CHAPERIO DEL VEHICULO Y CHASIS	Verf.Cinturón de Seguridad	BASE	HERNAN VELEZ	000	07/01/2017	0	500	2	2	0	-	500	VERF.OK.-	
8	SISTEMA CHAPERIO DEL VEHICULO Y CHASIS	Verf.Asientos Cabina Chofer + Sobreasientos	BASE	HERNAN VELEZ	000	07/01/2017	0	1000	2	2	0	-	1000	VERF.OK.-	
9	SISTEMA DE EMBRAGUE/CONVERTIDOR	C/Disco + Roda.(Desplazador-Piloto) + Prensa	BASE	HERNAN VELEZ	32	10/02/2017	0	7500	8	8	0	-	7500	CAMBIO	REV.CAMBIO MANGUERA + CONOS Y NIPLES PARA ENGRASE RODAMEINTO DESPLAZADOR (1PZAS) + RECTIFICADO VOLANTE DE INERCIA + FORRADO DISCO DE EMBRAGUE + CAMBIO RODAMENTO DESPLAZADOR + CAMBIO RODAMIENTO PILOTO + REGULADO PRENSA DE EMBRAGUE
10	SISTEMA DE EMBRAGUE/CONVERTIDOR	C/Disco + Roda.(Desplazador-Piloto) + Prensa	BASE	VELEZ	101	15/04/2017	8	7500	256	264	-97	23/12/2022	7508	REGULADO PRENSA	REV.REGULADO DE LA PRENSA Y DISCO DE EMBRAGUE CON EL VOLANTE INERCIA (1PZAS) ESTABA MAL REGULADO LA CARGA DEL PLATO OPRESOR CON RESPECTO AL DISCO DE EMBRAGUE (ALTURA)
11	SISTEMA DE EMBRAGUE/CONVERTIDOR	C/Guardapolvo Horquilla de Embrague y/o Mangueras	BASE	HERNAN VELEZ	32	9/02/2017	0	7500	8	8	0	-	7500	CAMBIO	REV.CAMBIO RESORTE ANTAGONICO DEL SERVO EMBRAGUE AUXILIAR (HORQUILLA) (1PZAS)

223	SISTEMA COSTOS DE POSESION Y OPERACION	Costos de Mantenimiento	JC	VELEZ	299	07/11/2017	1130	19200	149	1279	-99	22/10/2032	20330	COSTOS EN BS.-	750+25
224	SISTEMA COSTOS DE POSESION Y OPERACION	Costos de Mantenimiento	SERVITRUCK/DARIO	VELEZ	304	13/11/2017	1279	19200	24	1303	-100	13/11/2032	20479	COSTOS EN BS.-	1400+800+950 +250+2200
225	SISTEMA REPUESTOS E INSUMOS	Tienda de Repuestos y/o Servicios	BASE	VELEZ	180	06/07/2017	0	19200	665	665	0	-	19200	REPUESTOS	DIR. (CHIBA MOTORS SRL) AV. ESCUADRON VELASCO N°789 AV. LA GUARDIA (CHICOTILLOS CAJA DE CAMBIO + SERVO EMBRAGUE)